Программа, направленная на экономию ресурсов, предписывает установку приборов учета горячей и холодной воды, тепла. Весь процесс ее реализации должен был закончиться до августа. Не получилось. На сегодня ситуация выглядит так. Должно быть установлено 65 общедомовых приборов учета горячей и 151 – холодной воды. Выполнение программы далеко от намеченной цели. Мы имеем в деле 17 приборов контроля расхода горячей и 23 – холодной воды.

Теплосчетчики установлены в 15 домах в Большой Елховке. Это означает, что программа по установке приборов учета тепла здесь выполнена полностью. Пока еще 6 домов ждут эти приборы в Александровке и 30 – в Атемаре.

По словам заместителя Главы Администрации района Анатолия Николаевича Гордеева, срыв сроков установки приборов учета произошел из-за больших сложностей с выполнением подготовительных, организационных действий. Для подрядчиков из Саранских фирм «Технопарк» и «Алтей» установить приборы учета – задача не сложная, трудность в оформлении документации и финансировании работ.